



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                                              | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                                                           |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 1            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 3<br>บ้านไทรงาม                                                    | 498,800             | 494,200                         | 8 ส.ค. 67         | 7 ต.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 2            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก จากถนน 4037 หมู่ที่ 2 –<br>หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา จังหวัดกระบี่                    | 498,200             | 492,400                         | 29 พ.ค. 67        | 13 ก.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 3            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ซอยไทยบุญทอง 2 หมู่ที่ 1<br>บ้านบางปาน                                            | 499,600             | 494,400                         | 4 ก.ค. 67         | 18 ส.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 4            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ซอยบ้านทุ่งราง หมู่ที่ 2<br>บ้านสองแพรก                                           | 499,300             | 494,900                         | 8 ส.ค. 67         | 7 ต.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 5            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก สายบ้านนาวิชัย ประกอบแก้ว<br>– บ้านนายเฉลิมพร เพชรช่วย หมู่ที่ 5<br>บ้านควนสินชัย | 499,300             | 493,100                         | 28 พ.ค. 67        | 12 ก.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                                        | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                                                     |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 6            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่เอก หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรกใหม่                                         | 499,100             | 494,200                         | 4 ก.ค. 67         | 18 ส.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 7            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกควนตอก - บ้านช่องเหียง หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว                           | 499,000             | 494,100                         | 8 ส.ค. 67         | 7 ต.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 8            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายสุทัน จันโบ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง   | 498,200             | 491,700                         | 25 มี.ค. 67       | 9 พ.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 9            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนเทา หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย                                            | 499,000             | 494,300                         | 8 ส.ค. 67         | 7 ต.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 10           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำนาจ อ่อนเย็น - สามแยกบ้านนายสมหมาย งามประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว | 499,000             | 491,800                         | 26 มี.ค. 67       | 10 พ.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |                         |
| 11           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านนายจับปล่องคีรี - เขต หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.86-062 ตำบลไทรทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |                     | 3,941,700                       | 31 พ.ค. 67        | 28 ก.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินอุดหนุน             |
| 12           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ                                                                                                                                                                  | 150,000             | 148,900                         |                   |            | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |                         |
| 13           | วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                   | 1,000,000           | 1,497,800                       | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | โอนเพิ่ม<br>500,000 บาท |
| 14           | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านตำบลไทรทอง                                                                                                                                                       | 100,000             | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |                         |

# 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                     | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ/<br>เงินสะสม | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                  |                                  |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 15           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กซอยไทยบุญทอง หมู่ที่ 1<br>บ้านบางปาน      | 499,100                          | 495,500                         | 24 มี.ค. 67       | 9 พ.ค. 67   | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 16           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ซอยไทยบุญทอง 2 หมู่ที่ 1<br>บ้านบางปาน   | 499,100                          | 496,100                         | 30 พ.ค. 67        | 14 ก.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 17           | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางปาน                   | 491,900                          | 488,600                         | 13 ก.พ. 67        | 29 มี.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 18           | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ<br>หน้า ศพด.วัดสองแพรก (บ้านสอง<br>แพรก หมู่ที่ 2) | 265,600                          | 263,600                         | 12 ก.พ. 67        | 12 เม.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 19           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ซอยบ้านนาตก หมู่ที่ 2 บ้าน<br>สองแพรก    | 499,000                          | 495,300                         | 15 ก.พ. 67        | 31 มี.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |

# 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                                                        | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                                                                     |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 20           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทุ่งราง หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก                                                            | 499,000             | 496,000                         | 24 มิ.ย. 67       | 8 ส.ค. 67   | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 21           | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก                        | 499,000             | 496,500                         | 26 มี.ค. 67       | 10 พ.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 22           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม                                                               | 499,900             | 497,000                         | 30 พ.ค. 67        | 14 ก.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 23           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนตะวันตก จากบ้านนายไพจิตร เพชรคงทอง - สามแยกบ้านนายวิชัย ศรีจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 499,900             | 496,200                         | 15 ก.พ. 67        | 31 มี.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

### 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                                                 | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                                                              |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 24           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>จากถนน 4037 หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบล<br>หน้าเขา จังหวัดกระบี่                     | 498,300             | 495,300                         | 24 มิ.ย. 67       | 8 ส.ค. 67   | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 25           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสามแยกบ้านนายอนันท์ศักดิ์<br>แผ่นศิลา หมู่ที่ 4 - ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว<br>หมู่ที่ 8 | 498,300             | 494,800                         | 19 ก.พ. 67        | 4 เม.ย. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 26           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านช่องขี้เหล็ก หมู่ที่ 5<br>บ้านควนสินชัย                                        | 499,100             | 495,700                         | 27 มี.ค. 67       | 11 พ.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 27           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวน<br>ป่าลุ่มศรีไสว หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย             | 498,100             | 494,600                         | 14 ก.พ. 67        | 30 มี.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |

# 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                                        | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                                                     |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 28           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิชัย ประกอบ แก้ว - บ้านนายเฉลิมพร เพชรช่วย หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย   | 498,100             | 495,000                         | 25 มิ.ย. 67       | 9 ส.ค. 67   | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 29           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ออก หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรกใหม่                                         | 499,800             | 496,300                         | 26 มี.ค. 67       | 10 พ.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 30           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมหัศ ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 - เขต หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง                  | 499,600             | 496,500                         | 14 ก.พ. 67        | 30 มี.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 31           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางปราณี สุวรรณโณ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง | 499,500             | 496,000                         | 14 ก.พ. 67        | 30 มี.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |

# 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                                        | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                                                     |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 32           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำตาย หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง                                            | 499,500             | 496,000                         | 19 ก.พ. 67        | 4 เม.ย. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 33           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายสุทัน จันโบ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง   | 498,300             | 495,600                         | 28 พ.ค. 67        | 12 ก.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 34           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกควนตอก – บ้านช่องเหียง หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว                           | 499,400             | 496,400                         | 4 ก.ค. 67         | 18 ส.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 35           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอานวย อ่อนเย็น - สามแยกบ้านนายสมหมาย งามประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว | 499,400             | 496,600                         | 29 พ.ค. 67        | 13 ก.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |
| 36           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายนิยม สัสดีเดช - บ้านนางมยุรี สมทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว     | 499,400             | 495,800                         | 13 ก.พ. 67        | 29 มี.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | เงินสะสม |

ม2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                             | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37           | โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมของ<br>อปพร.                   | 100,000             | 0                               | -                 | -           |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38           | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด<br>ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100,000             | 0                               | -                 | -           |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39           | โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ<br>การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง<br>เทศกาลปีใหม่    | 70,000              | 26,580                          | 29 ธ.ค. 66        | 4 ม.ค. 67   | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40           | โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ<br>การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง<br>เทศกาลสงกรานต์  | 70,000              | 0                               | 11 เม.ย. 67       | 17 เม.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | -เบิกค่าใช้จ่ายตาม<br>ด่วนที่สุด ที่ มท<br>๐๘๐๘.๒/ว๑๒๑๕<br>ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม<br>๒๕๖๗ เรื่องซักซ้อม<br>แนวทางปฏิบัติการตั้ง<br>งบประมาณ และการ<br>เบิกค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินการป้องกัน<br>และลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนนช่วงเทศกาลปี<br>ใหม่/สงกรานต์ |

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                            | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                         |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 41           | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ<br>สาธารณสุขและป้องกันภัยแก่<br>ประชาชน | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 42           | โครงการอบรมและการช่วยเหลือ<br>ประชาชนผู้ประสบภัย                        | 30,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |          |

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 2.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                 | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                                                                                              |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 43           | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                 | 100,000             | 98,600                          | 13 ม.ค. 67        | 13 ม.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 44           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา<br>1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร<br>กลางวัน<br>2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก | 1,592,026           | 1,312,424                       | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 45           | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                           | 1,907,690           | 1,797,608.04                    | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 46           | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน<br>อาหารกลางวันนักเรียน                                                                                                      | 3,725,600           | 3,496,410                       | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 2.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                    | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                                 |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 47           | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000              | 0                               | -                 | -           |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 48           | โครงการผู้สูงวัย สุขภาพดี จิตแจ่มใส                                                             | 50,000              | 0                               | -                 | -           |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 49           | โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้ และควบคุมโรค                                                           | 100,000             | 17,100                          | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 50           | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                                   | 100,000             | 49,000                          | 1 ก.พ. 67         | 30 พ.ค. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 51           | โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.                                                              | 20,000              | 0                               | -                 | -           |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 52           | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                             | 30,000              | 0                               | -                 | -           |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 53           | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน                    | 10,000              | 1,200                           | 26 มิ.ย. 67       | 26 มิ.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 2.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                              | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                           |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
|              | -เงินอุดหนุนเอกชน งบประมาณ<br>160,000 บาท                                                 |                     |                                 |                   |            |                        |                      |                     |                     |            |          |
| 54           | โครงการอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 55           | โครงการอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 56           | โครงการอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 57           | โครงการอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 58           | โครงการอุดหนุนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                       | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                    |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 59           | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 60           | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 61           | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                    | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                 |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 62           | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ<br>ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   | 30,000              | 30,000                          |                   |            | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 63           | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ<br>ผู้พิการ                        | 10,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 64           | โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ | 25,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                              | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                           |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 65           | โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน                                                 | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 66           | โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ                                          | 50,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 67           | โครงการฝึกการทำผลิตภัณฑ์ใช้ใน<br>ครัวเรือน                                | 30,000              | 20,850                          |                   |            | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 68           | โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่นการทำไม้กวาดดอกหญ้า | 20,000              | 16,310                          |                   |            | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 69           | โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก<br>และสตรี                             | 10,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 70           | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ<br>ในตำบล                            | 50,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 71           | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี                                             | 50,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                              | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                           |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 72           | โครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กร<br>ต่าง ๆ                                  | 100,000             | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 73           | โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวใส่ใจผู้<br>สูงวัย                              | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 74           | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ<br>จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น | 15,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                             |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 75           | โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีของ<br>อบต.                        | 550,000             | 488,680                         |                   |             | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 76           | โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ                               | 300,000             | 0                               | -                 | -           |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 77           | โครงการส่งเสริมงานประเพณีรดน้ำ<br>ดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 80,000              | 80,000                          | 1 เม.ย. 67        | 13 เม.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 78           | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี<br>วัฒนธรรม ชักพระเรือนม     | 50,000              | 27,552                          | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 79           | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี<br>วันลอยกระทง               | 100,000             | 95,142                          | 1 พ.ย. 66         | 30 พ.ย. 66  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 80           | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี<br>วันสารทเดือนสิบ           | 50,000              | 47,120                          | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

#### 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                          | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                       |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 81           | โครงการ “ส่งเสริมคนดี ศรีไทรทอง”                                      | 5,000               | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 82           | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร<br>ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น      | 340,000             | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 83           | โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ<br>และวันสำคัญต่าง ๆ (งานรัฐพิธี)        | 100,000             | 3,813                           | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 84           | โครงการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง         | 20,000              | 8,560                           | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |
| 85           | โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานผู้ปฏิบัติ<br>ราชการดีเด่น ของ อบต. ไทรทอง | 3,000               | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                 | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
|              |                                                                                              |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |                                                 |
| 86           | โครงการวันท้องถิ่นไทย                                                                        | 30,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |                                                 |
| 87           | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ<br>จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต                                   | 15,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |                                                 |
| 88           | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล<br>อำเภอ จังหวัด เคลื่อนที่                                     | 30,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |                                                 |
| 89           | โครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่<br>อบต. และพนักงานจ้าง อบต. เพื่อ<br>ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม | 100,000             | 72,000                          | 23 ส.ค. 67        | 24 ส.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |                                                 |
| 90           | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ<br>ศึกษาดูงาน อบต. ไทรทอง                                         | 350,000             | 323,040                         | 23 ม.ค. 67        | 27 ม.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |                                                 |
| 91           | โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่<br>ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                    | 400,000             | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   | ไม่มี               | ไม่มี      |                                                 |
| 92           | โครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี                                                            |                     | 50,000                          | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      | โอนเพิ่ม<br>50,000 บาท<br>อุดหนุนส่วน<br>ราชการ |

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### 4.1 แผนงานเคหะและชุมชนของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                      | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                   |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 93           | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน | 20,000              | 16,350                          | 1 ส.ค. 67         | 30 ส.ค. 67 | ✓                      |                      |                     | ไม่มี               | ไม่มี      |          |

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

##### 4.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม                                                                            | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการ<br>จริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินการ         |                      |                     | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
|              |                                                                                                         |                     |                                 | วันเริ่ม          | วันสิ้นสุด | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                     |            |          |
| 94           | โครงการปรับปรุง แกะไขอนุรักษพันฟู<br>ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                                    | 20,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 95           | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช<br>กุมารี | 100,000             | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |
| 96           | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ                                                                        | 30,000              | 0                               | -                 | -          |                        |                      | ✓                   |                     |            |          |