



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างดํา เนินการ	ไม่ได้ดํา เนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม	499,900	495,600	7 ม.ค 68	6 พ.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ านทุ่งราง หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก	499,900	496,700	10 ก.พ 68	1 เม.ย 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ านนาตก หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก	499,000	495,600	5 มี.ค 68	9 มิ.ย 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้ านนายสว่าง สุขแพ - คลองโตรม หมู่ที่ 3	499,900	494,900	5 มิ.ย 68	5 ส.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายสุทัน จันโบ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง	497,600	494,000	5 มิ.ย 68	5 ส.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห นองควนเทา หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย	498,300	493,300	4 มิ.ย 68	25 ก.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ออก หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรกใหม่	499,100	494,000	5 มิ.ย 68	5 ส.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกควนตก - บ้านช่องเหวียง หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว	498,200	493,900	8 ส.ค 68	28 ส.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบริษัทพันธ์ศรี - บ้านนายเชื้อลิบน้อย หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว	498,200	489,300	8 ส.ค. 68	28 ส.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาม แยกสวนปาล์มนายเดชา เขาวลิต- เขตตำบลเขาหิน อำเภอลำพูน จังหวัดกระบี่	499,400	490,000	7 มี.ค 68	7 มี.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาม แยกสวนยางนายวิสุทธิ์ ศิริรัตน์ หมู่ที่ 6 - เขตตำบลเขาหิน	499,900	495,600	7 มี.ค 68	7 มี.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายวิชัย ประกอบแก้ว - บ้านนายเฉลิมพร เพชรช่วย หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย	499,800	400,000	8 ส.ค 68	8 ส.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
13	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางปาน	496,700	496,700	4 พ.ย 67	9 ม.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างดํา เนินการ	ไม่ได้ดํา เนินการ			
14	โครงการก่อสร้างหอดึงสูงแบบแฉกแปญ ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านบางปาน (ไทยบุญทอง)	990,000	990,000	15 ก.ย 68	-	✓			ไม่มี	ไม่มี	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านทุ่งราง หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก	495,800	495,800	4 มิ.ย 68	25 ก.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาตง หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก	496,500	496,500	25 มี.ค 68	36 พ.ค 68	✓					
17	โครงการก่อสร้างทำน้ำคลองน้ำแดง หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก	325,000	325,000	25 มิ.ย 68	23 ก.ย 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม	496,500	496,500	25 มี.ค 68	36 พ.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนตะวันตก จากบ้านนายไพจิตรเพชรคงทอง -สามแยกบ้านนายวิชัย ศรีจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม	495,800	495,800	24 มิ.ย 68	25 ส.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายอนันต์ศักดิ์ แผ่นศิลา หมู่ที่ 4 -ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8	495,700	495,700	24 มิ.ย 68	25 ส.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
21	โครงการปรับปรุงถนน จากถนน4037 หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 บ้านควนสระ	499,000	494,300	18 เม.ย 68	26 มิ.ย 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องชีเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย	496,600	496,600	25 มี.ค 68	26 พ.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนเทา หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย	496,000	496,000	25 มิ.ย 68	25 ส.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวามแยกสวนปาล์มนายเดชา เขาวลิต - ต.เขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	495,800	495,800	18 เม.ย 68	17 มิ.ย 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวามแยกสวนยางนายวิสุทธี ศิริรัตน์ หมู่ที่ 6 ถึงเขตตำบลเขาดิน	499,900	495,800	18 เม.ย 68	17 มิ.ย 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ออก หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรกใหม่	495,000	495,000	25 มิ.ย 68	25 ส.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวามแยกบ้านนางปราณี สุวรรณโณ - สี่แยกบ้านนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองพริก	496,300	496,300	5 มี.ค 68	26 พ.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวามแยกบ้านนายสุทัน จันโบ-สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองพริก	496,200	496,200	4 มิ.ย 68	25 ก.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างดํา เนินการ	ไม่ได้ดํา เนินการ			
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกควนตอก -บ้านช่องเทรียง หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว	495,300	495,300	5 มี.ค 68	9 มิ.ย 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
30	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบ่อ บาดาล หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว	879,999	879,999	18 ก.ค 68	-	✓			ไม่มี	ไม่มี	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ไทยบุญทอง หมู่ที่ 1 บ้านบางปาน	494,700	494,700	6 ม.ค 68	25 ก.พ 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
32	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1บ้านบางปาน	494,700	494,700	4 พ.ย 67	9 ม.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านทุ่งราง หมู่ที่ 2บ้านสองแพรก	494,100	494,100	6 ม.ค 68	25 ก.พ 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนาตก หมู่ที่ 2บ้านสองแพรก	494,800	494,800	11 ก.ย 67	30 ต.ค 67	✓			ไม่มี	ไม่มี	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนส ายวงแหวนหมู่ที่ 3บ้านไทรงาม	495,900	495,900	5 พ.ย 67	3 ม.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวง แหวนตะวันตกจากบ้านนายไพจิตร เพชรทองสามแยกบ้านนายวิชัยศรีจันทร์หมู่ที่ ๓บ้านไทรงาม	496,700	496,700	10 ก.พ 68	1 เม.ษ 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน ๔๐๓๗ หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๘ ตำบลหน้าเขา จังหวัดกระบี่	493,600	493,600	5 พ.ย 67	3 ม.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายอนันต์ศักดิ์ แผ่นศิลา หมู่ที่ ๔-ป่าชุมชนสระแก้วหมู่ที่ ๘	494,200	494,200	13 ก.พ 68	4 เม.ษ 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องขี้เหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย	496,100	496,100	14 ก.พ 68	9 เม.ษ 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ ๖ บ้านสองแพรกใหม่	496,100	496,100	13 ก.พ 68	4 เม.ษ 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมหัส ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖ -เขต หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรทอง	494,200	494,200	4 พ.ย 67	9 ม.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางปราณี สุวรรณโณ-สี่แยกนายรุ่ง ศรีวิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเพรียง	495,500	495,500	7 ม.ค 68	25 ก.พ 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายนิยม สัสดีเดช-บ้านนางมยุรี สมทรัพย์ หมู่ที่ ๘ บ้านสระแก้ว	495,700	495,700	5 พ.ย 67	3 ม.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอานวย อ่อนเย็น-สามแยกบ้านนายสมหมาย งานประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว	495,400	495,400	6 ม.ค 68	6 มี.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
45	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	100,000	100,000	18 เม.ย 68	17 มิ.ย 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
46	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านตำบลไทรทอง	100,000	0	-	-			✓	-	-	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
47	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมของ อปพร	100,000	0	-	-			✓	-	-	
48	โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	70,000	27,854	29 ธ.ค 67	4 ม.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	

49	โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	70,000	37,098	11 เม.ษ 68	17 เม.ษ 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
50	โครงการอบรมและการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย	30,000	0	-	-			✓	-	-	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างดํา เนินการ	ไม่ได้ดํา เนินการ			
51	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	98,620	6 ธ.ค. 67	11 ม.ค. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
52	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,584,000	1,215,608	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
51	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,925,700	1,942,680	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
52	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,696,000	3,573,846	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
53	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	0	-	-			✓	-	-	
54	โครงการผู้สูงวัย สุขภาพดี จิตแจ่มใส	30,000	0	-	-			✓	-	-	
55	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้ และควบคุมโรค	40,000	21,600	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
56	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	80,000	49,600	10 มี.ค 68	20 เม.ย 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
57	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.	20,000	0	-	-			✓	-	-	
58	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	0	-	-			✓	-	-	
59	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	0	-	-			✓	-	-	
60	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	0	-	-			✓	-	-	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
61	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	0	-	-			✓	-	-	
62	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	0	-	-			✓	-	-	
63	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	0	-	-			✓	-	-	
64	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	0	-	-			✓	-	-	
65	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	0	-	-			✓	-	-	
66	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	0	-	-			✓	-	-	
67	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนาคม	10,000	0	-	-			✓	-	-	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
68	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	3,000	10 ต.ค 67	20 ก.ย 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
63	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ	10,000	0	-	-			✓			
64	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ	25,000	0	-	-			✓			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
65	โครงการธรรมะในใจสูงวัยอย่างมีความสุข	60,000	0	-	-			✓			
66	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	50,000	0	-	-			✓			
67	โครงการฝึกการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน	30,000	0	-	-			✓			
68	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	-	-			✓			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างดํา เนินการ	ไม่ได้ดํา เนินการ			
69	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ	60,000	0	-	-			✓			
70	โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำไม้กวาดดอกหญ้า	20,000	0	-	-			✓			
71	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	10,000	0	-	-			✓			
72	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันภัยแก่ประชาชน	20,000	0	-	-			✓			
73	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล	50,000	0	-	-			✓			
74	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	50,000	0	-	-			✓			
75	โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดทำเหรียญโปรยทาน	20,000	0	-	-			✓			
76	โครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ	100,000	0	-	-			✓			
77	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวใส่ใจผู้สูงวัย	20,000	0	-	-			✓			
78	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000	0	-	-			✓			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
79	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีของ อบต.	550,000	479,956	5 มี.ค. 68	30 เม.ย. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
80	โครงการส่งเสริมงานประเพณีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาล สงกรานต์	80,000	80,000	5 มี.ค. 68	10 เม.ย. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
81	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชักพระเรือนม	50,000	19,882	1ต.ค. 68	19 ต.ค. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
82	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วันลอยกระทง	100,000	97,396	1 พ.ย. 68	30 พ.ย. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
83	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ	50,000	23,000	1 ต.ค. 68	15 ต.ค. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
84	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งว่่อมสมาชิกท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งทั่วไป	100,000	0	-	-			✓			
85	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญต่าง ๆ (งานรัฐพิธี)	50,000	5,400	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
86	โครงการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง	20,000	8,560	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓					
87	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	15,000	0	-	-			✓			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
88	โครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. และพนักงานจ้าง อบต. เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม	100,000	110,208	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	
89	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	400,000	0	-	-			✓			
90	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000	0	-	-			✓			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชนของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
91	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน	20,000	29,450	1 มี.ค 68	31 ก.ค 68	✓			ไม่มี	ไม่มี	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุป สรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างดํา เนินการ	ไม่ได้ดํา เนินการ			
92	โครงการปรับปรุงแก้ไขอนุรักษพื้นที่พุทธยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	20,000	0	-	-			✓			
93	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพร ราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี	50,000	0	-	-			✓			
94	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	30,000	0	-	-			✓			