



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย	499,000	494,200	22 มิ.ย.66	16 ส.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 4037 หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 8 ตำบล หน้าเขา จังหวัดกระบี่	807,000	569,000	16 ส.ค.66	28 ก.ย.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกควนตอก - บ้านช่องเหวียง หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว	498,800	492,800	31 ส.ค.66	4 พ.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายสุทัน จันโบ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง	499,500	495,800	2 พ.ค.66	12 มิ.ย.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทยบุญทอง หมู่ที่ 1 บ้านบางปาน	499,300	494,000	8 พ.ค.66	17 ก.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านทุ่งราง หมู่ที่ 2 บ้าน สองแพรก	499,300	495,000	26 มิ.ย.66	25 ส.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนาตาก หมู่ที่ 2 บ้าน สองแพรก	499,300	494,000	11 พ.ค.66	12 ก.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสามแยกบ้านนางสาวปราณี สุวรรณโณ - สี่แยกนายรุ่น ศรี วิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง	499,200	494,200	26 มิ.ย.66	16 ส.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย	499,000	494,000	2 พ.ค.66	12 มิ.ย.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายมหัส ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 - เขต หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง	499,200	495,200	25 มิ.ย.66	25 ส.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายสว่าง สุขแพ - คลองโตรม หมู่ที่ 3	499,300	494,000	8 พ.ค.66	17 ก.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	50,000	0	-	-			✓			
13	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ตำบลไทรทอง	100,000	0	-	-			✓			
14	วัสดุอื่น	600,000	1,997,000	25 ต.ค. 65	7 ก.ย. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่ม 1,409,486บาท

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เงินสะสม	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสองแพรก - ยวนปลา หมู่ที่ 1 บ้านบางปาน	481,900	481,900	10 เม.ย.66	6 มิ.ย. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
16	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางปาน	499,900	499,900	8 มี.ค. 66	16 พ.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
17	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางปาน	497,600	497,600	29 มิ.ย. 66	25 ส.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก	484,900	484,900	29 มิ.ย. 66	14 ก.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาตก หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก	499,900	499,900	24 เม.ย. 66	29 มิ.ย. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม	499,900	499,900	3 พ.ย. 65	28 ธ.ค. 65	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนตะวันตก จากบ้านนายไพจิตร เพชรคงทอง - สามแยกบ้านนายวิชัย ศรีจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม	499,900	499,900	14 ธ.ค. 65	30 ม.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน 4037 หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา จังหวัดกระบี่	856,300	856,300	28 ก.พ. 66	3 พ.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย	499,300	499,300	19 ต.ค. 65	28 พ.ย. 65	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
24	โครงการติดตั้งท่อถังประปาหมู่บ้านแบบทรงกลมแป้น หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย	555,400	555,400	22 ก.พ. 66	7 เม.ย. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนเทา หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย	499,300	499,300	10 ก.ค. 66	31 ส.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ออก หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรกใหม่	499,500	499,500	14 ธ.ค. 65	30 ม.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแต้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง	261,800	261,800	3 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำตาย หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง	499,500	499,500	27 ก.พ. 66	19 เม.ย. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนางสาวปราณี สุวรรณโณ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง	499,200	499,200	7 ธ.ค. 65	24 ม.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายสามแยกบ้านนายสุทัน จันโบ - สีแยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง	499,900	499,900	19 ต.ค. 65	28 พ.ย. 65	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงิน สะสม
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายสามแยกควนตอก – บ้าน ช่องเหรียญ หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว	498,400	498,400	8 ธ.ค. 65	2 ก.พ. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงิน สะสม
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายจับ ปลองคีรี - เขต หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี	498,400	498,400	10 เม.ย. 66	7 มิ.ย. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	จ่ายขาดเงิน สะสม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
33	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมของ อปพร.	100,000	0	-	-			✓			
34	โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	70,000	27,854	29 ธ.ค.65	4 ม.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
35	โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	70,000	37,098	11 เม.ย.66	17 เม.ย.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
36	โครงการอบรมและการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย	30,000	0	-	-			✓			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
37	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	95,530	8 ม.ค.67	13 ม.ค.67	✓			ไม่มี	ไม่มี	
38	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา 1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน 653,420 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 292,740 บาท	946,160	1,337,102	1ต.ค.65	30 ก.ย.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่ม 550,000 บาท
39	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,808,893	1,753,126.44	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
40	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน อาหารกลางวันนักเรียน	3,431,000	3,400,941	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
41	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	30,000	0	-	-			✓			
42	โครงการผู้สูงวัย สุขภาพดี จิตแจ่มใส	50,000	0	-	-			✓			
43	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้ และ ควบคุมโรค	100,000	21,800	1 พ.ค. 66	10 พ.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
44	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	55,160	13 มี.ค. 66	17 มี.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
45	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.	20,000	12,000	22 ส.ค. 66	22 ส.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	-เงินอุดหนุนเอกชน งบประมาณ 160,000 บาท										
46	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	0	-	-			✓			
47	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	0	-	-			✓			
48	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	0	-	-			✓			
49	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	0	-	-			✓			
50	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	0	-	-			✓			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
51	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริฯด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	0	-	-			✓			
52	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริฯด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	0	-	-			✓			
53	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริฯด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	0	-	-			✓			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
54	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	0	-	-			✓			
55	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผู้พิการ	10,000	0	-	-			✓			
56	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ	25,000	0	-	-			✓			
57	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	10,000	0	-	-			✓			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
58	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	20,000	0	-	-			✓			
59	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	50,000	0	-	-			✓			
60	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	0	-	-			✓			
61	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน	10,000	0	-	-			✓			
62	โครงการฝึกการทำผลิตภัณฑ์ใช้ใน ครัวเรือน	30,000	16,000	5 ส.ค.66	5 ส.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
63	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	-	-			✓			
64	โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำไม้ กวาดดอกหญ้า	20,000	0	-	-			✓			
65	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็กและสตรี	10,000	0	-	-			✓			
66	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสา ธรมภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน	20,000	0	-	-			✓			
67	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม อาชีพในตำบล	50,000	0	-	-			✓			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
68	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	50,000	0	-	-			✓			
69	โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดทำ เหรียญโปรยทาน	20,000	16,205	9 มี.ค.66	9 มี.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
70	โครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กร ต่าง ๆ	100,000	0	-	-			✓			
71	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวใส่ใจ ผู้สูงอายุ	20,000	0	-	-			✓			
72	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา ท้องถิ่น	15,000	9,360	21 มี.ค.66	21 มี.ค.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
73	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีของ อบต.	150,000	418,155	25 เม.ย. 66	30 เม.ย. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่ม 550,000 บาท
74	โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ	100,000	0	-	-			✓			
75	โครงการส่งเสริมงานประเพณีรดน้ำ ดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์	80,000	0	-	-			✓			
76	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ชักพระเรือนม	50,000	0	-	-			✓			
77	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วันลอยกระทง	100,000	78,512	27 พ.ย.66	27 พ.ย.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
78	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วันสารทเดือนสิบ	50,000	0	-	-			✓			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
79	โครงการ “ส่งเสริมคนดี ศรีไพรทอง”	5,000	0	-	-			✓			
80	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	100,000	0	-	-			✓			
81	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญต่าง ๆ (งานรัฐพิธี)	100,000	4,200	11 ต.ค.65	30 ก.ย.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	
82	โครงการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง	20,000	8,560	11 ต.ค.65	18 ต.ค 65	✓			ไม่มี	ไม่มี	
83	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานผู้ปฏิบัติ ราชการดีเด่น ของ อบต. ไพรทอง	3,000	0	-	-			✓			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
84	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ. 2540	10,000	0	-	-			✓			
85	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ. 2540 สำหรับ ประชาชนทั่วไป	20,000	0	-	-			✓			
86	โครงการวันท้องถิ่นไทย	30,000	0	-	-			✓			
87	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	15,000	0	-	-			✓			
88	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ จังหวัด เคลื่อนที่	30,000	0	-	-			✓			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
89	โครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. และพนักงานจ้าง อบต. เพื่อ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม	30,000	63,375	16 มิ.ย. 66	17 มิ.ย. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่ม 70,000 บาท
90	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงาน อบต.ไทรทอง	300,000	303,130	16 ม.ค. 66	22 ม.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่ม 70,000 บาท
91	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	400,000	0	-	-			✓			งานบริหารงานคลัง
92	โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	50,000	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	✓			ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่ม 50,000 บาท อุดหนุนส่วน ราชการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชนของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
93	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน	20,000	0					✓			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
94	โครงการปรับปรุง แกไขอนุรักษพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	20,000	0	27 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	✓			ไม่มี	ไม่มี	โครงการปลูก ต้นไม้ ไม่ใช้ งบประมาณ
95	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี	100,000	0					✓			
96	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	30,000	0					✓			